

# Prüfprotokoll

## Zustands- und Funktionsprüfung für Grundstücksentwässerungsleitungen in der Stadt Löhne Prüfverfahren: **Wasserdruckprüfung**

<b>Stadt / Gemeinde</b>	
<b>Ortsteil</b>	
<b>Straße / Haus-Nr.</b>	
<b>Eigentümer</b>	

<b>Prüfverfahren</b>	
<input type="checkbox"/> ATV-DVWK M 143 Teil 6 / DIN1986, Teil 30	<input type="checkbox"/> DIN EN 1610 / ATV-DVWK A 139
Prüfdruck: 0,05 bar über dem Rohrscheitel am höchsten Punkt des Prüfobjektes <b>Zulässige Wasserzugabe pro m<sup>2</sup> innere Rohrwandfläche:</b> Pauschal 0,2 l/m <sup>2</sup> <b>Prüfzeit:</b> 15 Minuten	<b>Prüfdruck:</b> bis Geländeoberkante, min. 0,1 bar, max. 0,5 bar <b>Zulässige Wasserzugabe pro m<sup>2</sup> innere Rohrwandfläche:</b> Nur Leitungen 0,15 l/m <sup>2</sup> ; Leitungen und Schacht 0,2 l/m <sup>2</sup> <b>Prüfzeit:</b> 30 Minuten

<b>Prüfungsgegenstand</b>	<input type="checkbox"/> ausschließlich Grundleitungen <input type="checkbox"/> Schacht und Grundleitungsprüfung in einem Arbeitsgang <input type="checkbox"/> separate Schachtprüfung
---------------------------	--

<b>Prüfung</b>	Datum			
	Beginn / Ende Wasserfüllung		Uhr	Uhr
	Beginn / Ende der Prüfung		Uhr	Uhr

1	2	3	4	5	6
DN	Länge	Innenfläche je m	Innenfläche A = (2 x 3)	zulässige Wasserzugabe	Summe
	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	l
100		0,314			
125		0,393			
150		0,471			
200		0,628			
250		0,785			
Schacht Ø 800		s. Schachtprotokoll			
Schacht Ø 1000		s. Schachtprotokoll			
<b>Summe zulässige Wasserzugabe</b>					
<b>Zugeführte Wassermenge</b>					

Prüfung bestanden  ja  nein

<b>Prüfung durch Firma</b>	
Sachkundige/r	
Unterschrift Sachkundige/r	

<b>Wird von der Stadt /Gemeinde ausgefüllt:</b>		
<b>In Datenbank erfasst</b>	<b>Sanierungsverfügung erstellt</b>	<b>Sanierung erfolgreich abgeschlossen</b>
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift